



PUNTOS A REVISAR

- Num. De Posicion : _____
- Medidas de Rampa
Ancho: _____
- Proyeccion de Muro
 - a) Sin Proyeccion
 - b) Con Proyeccion
 - c) Otro: _____
- Tipo de Anden
 - a) Plano
 - b) Con pendiente Ascendente
 - c) Con pendiente Descendente

CHECK LIST DE INSTALACIONES

Rampa Vertical Mecanica

- Revision de medidas existentes de hueco
- Descarga de rampa con precaucion
- Centrar rampa a medidas de hueco considerando las medidas indicadas
- Ubicar donde se colocaran las anclas al piso terminado
- Revisar si no hay complicaciones para el anclaje al piso
- Montaje de rampa, poner y anclar a piso terminado con las 4 anclas de 3/4" x 7"
- Colocacion de Topes de Anden
- Colocacion de descanso de Acero fijado a los topes de anden
- Colocacion de anuncio de operacion
- Operaria varias veces antes de Entregar al cliente
- Limpieza de Area Trabajada
- Entrega de Rampa Vertical al encargado de obra y/o cliente con Manual de Operacion

Notas Generales:

Si la superficie del piso terminado no esta 100 % nivelada, o presenta alguna complicacion de tipo estructural en el piso terminado, se debiera dar aviso a oficina "CS", para revisar el problema para poder continuar con la instalacion.

Este tipo de rampa no requiere de soldadura, si el cliente lo pide favor de avisar a oficina "CS".

Instalacion de Rampa Vertical Mecanica
Modelo. Loadhog